




EXTENSION OF TIME PROPOSAL

1	Name of Work	Improvements to Roads and Drains at Thindlu and Kodigehalli Surrounding areas in Ward No. 09, Vidyaranyapura.
2	Amount of Work Portion	10,237,567.00
3	Estimated Cost	Rs. 100.00 Lakhs
4	Name of Contractor	Sri K.V Subba Reddy
5	Agreement No	EE/BTP/BBMP/ Ag No. 56/2021-22 Date: 18-03-2022
6	No and date under which work order issued	EE/BTP/BBMP/WO/56/2021-22 Date: 18-03-2022
7	Time limit originally fixed for completion	120 Days
8	Date of application by the contractor for granting extension of time	07-07-2022
9	Date of receipt of application in the sub division office	07-07-2022
10	Extension granted if any	Nil
	i)	
	ii)	
11	Work carried out by the contractor during the original period stipulated in the contract	Nil
12	Work carried out during 1st extension	Nil
13	Work carried out during 2nd extension	Nil
14	Time now applied for	329 Days
15	Date of recommending time limit applied for	
16	Whether the original application of the contractor is enclosed.	Yes
17	Balance of work remaining to be done	-
18	Probable time required for completion of remaining work	-
19	Cost of work charged establishment charged on the work after the expiry of original period.	Nil
20	Whether notice as per clause of contract has been issued.	No
21	Remarks of the AEE and the daily rate of penalty proposed	Due to Site Dispute, the Work is delay Hence EOT is recommended for sanction without penalty.
22	Remarks of the EE with the daily rate of penalty proposed	


Assistant Engineer
New Ward No. 09


Executive Engineer
Byatarayanapura Division, Bangalore-92.


Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division, Bangalore-92.


Chief Engineer
Yelahanka Zone, Bangalore-92.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಆಪ್ತ ಕಾಲೇಜು

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಆಪ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ನಡವಳಿಕೆ

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drains at Thindlu and Kodigehalli Surrounding areas in Ward No. 09, Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಕೋರಿ ಮನವಿ.

- ಉಲ್ಲೇಖ:**
1. ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/EE/BTP/WO/56/2021-22, ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022.
 2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2022.
 3. ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ನಮೂನೆ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಯಲಹಂಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ರಲ್ಲಿ Improvements to Roads and Drains at Thindlu and Kodigehalli Surrounding areas in Ward No. 09, Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri K.A Subba Reddy ರವರಿಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1) ರಂತೆ ಕಾರ್ಯದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ: 18-03-2022 ಲಿಂದ 17-07-2022 ರವರೆಗೆ 120 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಉಲ್ಲೇಖ (2) ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 07-07-2022 ರಂದು ಮನವಿ ನೀಡಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳದ ತೆರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 18-07-2022 ಲಿಂದ 11-06-2023 ರವರೆಗೆ 329 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ ದಿನಾಂಕ: 18-07-2022 ಲಿಂದ 11-06-2023 ರವರೆಗೆ 329 ದಿನಗಳು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ.

ಅಡಕ: ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರತಿಗಳು.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೋಟಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ

ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ. ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪ್ರಟದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ


ಕಂಡಿಕೆ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರ ವರದಿ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ, Improvements to Roads and Drains at Thindlu and Kodigehalli Surrounding areas in Ward No. 09, Vidyaranyapura ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು Nominal ದಂಡದೊಂದಿಗೆ 329 ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ,

C.E (T.W)



ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು

ಯಲಹಂಕ ವಲಯ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ